

桐审投预〔2016〕121号

政府投资建设项目预算审计结果确认书

市教育局：

根据《中华人民共和国审计法》、《桐城市政府投资建设项目审计监督暂行办法》等相关规定，我局委托桐城市中信工程造价咨询有限公司，于2016年6月23日至6月30日对三河初中运动场及附属、三星中学运动场、三星初中公测、陶冲初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中公厕、新西小学运动场、新西小学公厕、新西小学幼儿园工程进行了审核，审核结果经建设单位、预算编制单位、审核单位对账确认，我局对审核结果进行了复核。具体预算审计结果如下：

- 1、送审金额：3581023.60 元；
- 2、审定金额：3455523.49 元；
- 3、核减金额：125500.11 元。

抄送：桐城市公共资源交易监督管理局

2016年7月1日



三河初中运动场及附属、三星中学运动场、三星初中公厕、
陶冲初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中公厕、新西小
学运动场、新西小学公厕、新西小学幼儿园工程

预 算 审 核 报 告

桐中信(审)字[2016]153号

桐城市中信工程造价咨询有限公司

二〇一六年七月一日



三河初中运动场及附属、三星中学运动场、三星初中公厕、陶冲初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中公厕、新西小学运动场、新西小学公厕、新西小学幼儿园工程预算审核报告
桐中信(审)字[2016]153号

市审计局:

我们接受委托,对三河初中运动场及附属、三星中学运动场、三星初中公厕、陶冲初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中公厕、新西小学运动场、新西小学公厕、新西小学幼儿园工程预算进行了审核。桐城市教育局、桐城文城工程咨询事务所对其提供的预算资料及其他相关资料的真实性和完整性负责。现出具审核报告如下:

一、基本情况

三河初中运动场及附属、三星中学运动场、三星初中公厕、陶冲初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中公厕、新西小学运动场、新西小学公厕、新西小学幼儿园工程位于桐城市,工程内容包括土建、装饰、安装及市政工程等施工图内容。工程建设单位为桐城市教育局,预算编制单位为桐城文城工程咨询事务所。工程送审金额为 3581023.60 元。

二、审核依据

- 1、图纸:桐城市规划建筑设计院设计的施工图图纸;
- 2、《安徽省建设工程清单计价费用定额(2005年)》;
- 3、《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额(2005年)》;
- 4、《安徽省建设工程工程量清单计价规范(2005年)》
DBJ34/T-206-2005 (建筑工程、装饰工程、市政工程);
- 5、2005年《安徽省建筑工程消耗量定额》、《安徽省装饰装修工程消耗量定额》、《安徽省安装工程消耗量定额》;

6、建质发[2009]415号《安庆市建设工程工程量清单计价实施细则》;

7、桐住建字[2013]232号《关于调整建设工程定额人工费的通知》;

8、桐造字[2014]02号《关于建设工程施工扬尘污染防治费计取的通知》;

9、省造价[2016]11号文;

10、桐城市建设工程造价管理站颁发的2016年第6期《桐城市工程材料市场信息价》中桐城信息价,信息价缺项部分执行安庆信息价及市场价;

11、工程招标文件及工程量清单;

12、工程量清单计价编制的其他相关资料;

13、取费标准:建筑、安装、装饰工程均按三类工程中值计取;

14、预留金按5%计入。

三、核减原因

1、红砖粉跑道炉渣基层调整为麻砂土基层;

2、篮球场碎石基层人工铺装调整为人机配合铺装;

3、三河初中运动场水泥砖铺装面积核减,D400混凝土管长度核减,成品防腐木廊架长度核减;

4、三星中学运动场D400混凝土管长度核减,透水砖铺装套项调整;

5、公厕工程天棚喷涂面积核减;

6、新西小学场地盲沟长度核减;

7、部分独立费项目扣除进项税。

四、核增原因

- 1、三河初中运动场花岗岩路牙石长度核增；
- 2、三星中学场地盲沟长度核增；
- 3、新西小学运动场体育场其他地面的麻砂土基层厚度调增；
- 4、新西小学幼儿园内外墙钢丝网面积核增。

五、审核结果


经过审核，三河初中运动场及附属、三星中学运动场、三星初中公厕、陶冲初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中公厕、新西小学运动场、新西小学公厕、新西小学幼儿园工程预算送审金额为 3581023.60 元，审定金额为 3455523.49 元，核减金额为 125500.11 元（具体情况见附表）。



附：《造价汇总表》、《工程计算表》。

桐城市中信工程造价咨询有限公司

安徽 桐城



法人代表：刘华生

注册造价工程师：朱雄剑

2016年7月1日



三河初中运动场及附属、三星中学运动场、三星初中公厕、陶冲初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中运动场、铁铺初中公厕、新西小学运动场、新西小学公厕、新西小学幼儿园工程预算审核汇总表

建设单位：桐城市教育局

金额：元

序号	项目名称	送审金额	审定金额	核减金额	备注
一	三河初中运动场及附属工程	704141.74	683536.98	20604.76	
二	三星中学运动场及附属工程	550484.60	534536.21	15948.39	
三	三星中学公厕工程	159503.21	157239.31	2263.90	
四	陶冲初中运动场工程	391403.45	369069.27	22334.18	
五	铁铺初中运动场工程	249000.62	217753.84	31246.78	
六	铁铺初中公厕工程	159503.21	157239.31	2263.90	
七	新西小学运动场工程	422598.03	396682.09	25915.94	
八	新西小学公厕工程	102348.54	101185.92	1162.62	
九	新西小学幼儿园(土建装饰)	631195.69	634072.45	-2876.76	
十	新西小学幼儿园(安装)	40319.58	39659.38	660.20	
十一	小计	3410498.67	3290974.76	119523.91	
十二	5%预留金	170524.93	164548.73	5976.20	
	合计	3581023.60	345523.49	125500.11	

三星中学运动场、三星初中公厕工程预算审核汇总表

序号	工程名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	核减金额 (元)
2	三星中学运动场及附属工程	550484.60	534536.21	15948.39
	三星中学公厕工程	159503.21	157239.31	2263.90
6	小计 (元)	709987.81	691775.52	18212.29
7	5%预留金 (元)	35499.39	34588.78	910.61
8	合计 (元)	745487.20	726364.30	19122.90

规费和税金清单计价表

工程名称：三星中学运动场及附属工程（营改增）

第1页 共1页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
一	规 费	(一)+(二)+(三)+(四)		16875.5
(一)	社会保障费	1+2+3		12500.37
1	养老保险费	41667.88	20	8333.58
2	失业保险费	41667.88	2	833.36
3	医疗保险费	41667.88	8	3333.43
(二)	住房公积金	41667.88	10	4166.79
(三)	工伤保险费	41667.88	0.5	208.34
(四)	工程排污费	按工程所在地环保部门规定计取		
二	税 金	472791.53	11	52007.07
三	合 计	一+二		68882.57

分部分项工程量清单计价表

工程名称：三星中学运动场及附属工程（营改增）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中人工费
1	040101001001	挖土方 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：60cm	m3	2157.156	4.94	10656.35	792.05
2	040103002001	土方弃置 1、废弃料品种：三类土 2、运距：3KM包干	m3	2157.156	11.04	23815.00	
3	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别：三类沟槽土 2、挖土不装车 3、人工配合机械施工	m3	206.000	8.62	1775.72	929.82
4	040103001001	沟槽土方回填 1、填方材料品种：三类土 2、人工配合机械施工	m3	44.800	13.17	590.02	474.62
5	w04020300801	红砖粉跑道 1、150mm厚红砖粉面层； 2、150mm厚细炉渣碾压平整； 3、200mm厚8%水泥石粉混合土（三合土）； 4、50mm石灰粉（等量掺入工业盐） 5、素土夯实。	m2	1250.160	89.11	111401.76	10545.56
6	040204002001	篮球场场地 1、150mm厚不小于C20砼随捣随抹； 2、130mm厚碎石基层； 3、150mm级配碎石（等量掺入工业盐）； 4、素土夯实； 5、水泥地坪漆、白色涂料标线； 6、胀缝-8宽，内填沥青麻丝。	m2	428.640	104.13	44634.28	8891.35
7	w04020300801	体育场其余地面 1、麻砂土碾压密实（最薄处100mm厚）； 2、50mm石灰粉（等量掺入工业盐）；	m2	1916.460	18.49	35435.35	8807.86
		本页小计				228308.48	30441.26

分部分项工程量清单计价表

工程名称：三星中学运动场及附属工程（营改增）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中人工费
		3、素土夯实。					
8	040204003001	C30预制钢筋砼道牙石安砌 1、材料：跑道钢筋砼路牙石； 2、垫层、基础：C20砼； 3、详见图纸。	m	526.980	33.52	17664.37	4777.20
9	补001	跳远砂池 1.跳远砂池尺寸：450cm*900cm； 2.M7.5砂浆砌MU10.0红砖墙； 3.C20细砼压顶； 4.池底平铺一层砖； 5.河砂； 6.起跳板； 7.详见图纸。	座	1.000	7263.46	7263.46	1502.44
10	010407003001	排水沟 1.40-70mm厚碎石垫层； 2.100mm厚C15砼垫层； 3.M7.5砂浆砌筑MU10.0砼实心墙； 4.内墙1:2水泥砂浆抹灰面； 5.C25砼现浇帽梁； 6.C25钢筋砼预制板； 7.详见图纸。	m	198.530	198.04	39316.88	10601.61
11	040501002001	混凝土管道铺设D400 D400钢筋砼涵管铺设 详见图纸	m	55.000	107.19	5895.45	1684.86
12	040504003001	雨水进水井 1、拆除原雨水口2个； 1、单算雨水口； 2、尺寸：680×380； 3、井深：2m以内；	座	2.000	572.91	1145.82	577.64
		本页小计				71285.98	19143.75

分部分项工程量清单计价表

工程名称：三星中学运动场及附属工程（营改增）

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中人工费
		4、球墨铸铁雨水篦子； 5、详见06M201-8。					
13	040201014001	盲沟	m	791.000	70.50	55765.50	18774.15
14	040204001001	透水砖铺装 1、200*100*60透水砖； 2、30cm厚1:4干硬性水泥砂浆； 3、120mm厚C15砼垫层； 4、150mm未筛碎石垫层。	m ²	970.000	94.53	91694.10	18756.41
		本页小计				147459.60	37530.56
		合 计				447054.06	87115.57

措施项目清单计价表(一)

工程名称: 三星初中公厕

第1页 共1页

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	■■【建筑】组织措施费■■			
2	环境保护费	13568.04	0.35	47.62
3	文明施工费	13568.04	2.84	384.65
4	安全施工费	13568.04	2.7	366.34
5	临时设施费	13568.04	4.13	560.5
6	夜间施工费	13568.04		
7	缩短工期措施费	13568.04		
8	二次搬运费	13568.04	0.91	123.47
9	已完工程及设备保护费	13568.04		
10	冬雨季施工增加费	13568.04	1.3	176.38
11	工程定位复测、工程交点、场地清理费	13568.04	2	271.36
12	生产工具用具使用费	13568.04	1.8	244.22
13	扬尘防治增加费	13568.04	1.96	265.93
14	合计			2440.47
15	■■【装饰】组织措施费■■			
16	环境保护费	8521.35	0.26	22.24
17	文明施工费	8521.35	2.71	230.84
18	安全施工费	8521.35	2.21	188.66
19	临时设施费	8521.35	3.39	289.13
20	夜间施工费	8521.35		
21	缩短工期措施费	8521.35		
22	二次搬运费	8521.35	1.9	161.91
23	已完工程及设备保护费	8521.35	0.3	25.56
24	冬雨季施工增加费	8521.35	1.3	110.78
25	工程定位复测、工程交点、场地清理费	8521.35	1.6	136.34
26	生产工具用具使用费	8521.35	1.9	161.91
27	扬尘防治增加费	8521.35	0.96	81.8
28	合计			1409.17
29	全专业合计	土建+装饰+安装+市政+园林		3849.64

分部分项工程量清单计价表

工程名称：三星初中公厕

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中人工费
1		A.1.1 土方工程(编码:010101)					
2	010101001001	平整场地 1、土壤类别：三类土	m ²	107.820	1.14	122.91	14.48
3	010101002001	挖土方 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.4m	m ³	89.600	6.99	626.30	73.03
4	010103001001	土(石)方回填 1、回填材料种类、厚度：三类土回填 2、回填要求：均匀回填，回填土分层厚度为 不于250mm 3、素土回填：分层夯实，压实系数不小于0.94 4、运土距离：投标人自行考虑	m ³	46.500	10.71	498.02	276.30
A.3 砌筑工程(0103)							
5	010301001001	砖基础 1、砖品种：混凝土实心砖 2、M5.0水泥砂浆砌筑	m ³	32.445	265.65	8619.01	2541.19
6	010302001001	实心砖墙 1、砖品种：混凝土实心砖 2、M7.5混合砂浆砌筑	m ³	34.413	302.03	10393.76	3552.11
7	010302006001	砖隔断 1、卫生间60厚砖隔断	m ³	2.857	378.59	1081.63	413.81
8	010302006002	大便槽 1、零星砌砖名称、部位：大便槽 详见皖91J9 04第7页 2、砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆 3、垫层：100厚碎砖灌50#水泥砂浆 4、找坡层：200#细石砼填坡，最薄处20 5、基层：13厚1:3水泥砂浆打底 6、面层：1:1水泥砂浆贴瓷砖	m	24.680	146.11	3605.99	1254.48
9	010303004001	2#砖化粪池	座	1.000	7101.53	7101.53	2384.59
		本页小计				32049.15	10509.99

分部分项工程量清单计价表

工程名称：三星初中公厕

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中人工费
		1、2#砖化粪池					
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程(编码:0104)							
10	010401001001	带形基础 1、C25素砼带形基础, 基底标高-3.0m 2、宽700mm, 高300mm	m3	11.200	284.01	3180.91	637.50
11	010402001001	构造柱 1、混凝土强度等级: C20现浇砼	m3	1.210	395.36	478.39	201.01
12	010403004001	圈梁 1、混凝土强度等级: C20现浇砼	m3	4.255	384.12	1634.43	662.59
13	010403004002	地圈梁 1、混凝土强度等级: C20现浇砼	m3	3.797	384.13	1458.54	591.27
14	010403002001	单梁 1、混凝土强度等级: C25现浇砼	m3	4.338	324.20	1406.38	422.13
15	010403004001	砼防水埂 1、部位: 卫生间 2、混凝土强度等级: C20 3、混凝土拌和料要求: 现浇素砼	m3	2.087	384.13	801.68	324.99
16	010405001001	平板 1、混凝土强度等级: C25现浇砼 2、120mm厚	m3	9.240	312.05	2883.34	772.83
17	010405007001	天沟、挑檐板 1、部位: 屋顶 2、板厚度: 100mm 3、混凝土强度等级: C20现浇砼	m3	3.120	410.70	1281.38	502.60
18	010407002001	散水 1、详见施工图设计	m2	34.240	58.39	1999.27	587.80
19	010407002001	坡道 1、详见施工图设计	m2	4.800	118.06	566.69	159.54
20	010407003001	小便槽 详见02J915第71页	m	3.100	38.35	118.89	34.50
		本页小计				15809.90	4896.76

分部分项工程量清单计价表

工程名称：三星初中公厕

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中人工费
21	010416001001	现浇混凝土钢筋 1、钢筋种类：2Φ6拉接筋	t	0.092	3411.96	313.90	88.27
22	010416001002	现浇混凝土钢筋 1、钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内	t	1.502	3844.86	5774.98	1926.28
23	010416001003	现浇混凝土钢筋 1、钢筋种类、规格：Φ6-Φ25三级钢	t	1.454	2879.63	4186.98	642.67
A.7 屋面及防水工程(编码:0107)							
24	010702001001	不上人平屋面卷材防水 自上而下做法：1、390*390*40 C20砼预制块 2、20厚1：3水泥砂浆卧铺 3、10厚1：6水泥砂浆找平层 4、4厚SBS卷材防水层 5、20厚1：3水泥砂浆找平层 6、500厚聚氨脂硬泡沫塑料板 7、20厚1：3水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚LC5.0轻集料砼3%找坡层 9、钢筋砼屋面板	m ²	81.800	154.74	12657.73	2377.08
25	010702004001	屋面排水管 1、PVC水落管Φ110mm,水斗2个	m	6.600	37.00	244.20	25.82
26	010702004002	Φ250室外排水管 1、排水管:PVC-U双壁波纹管,直径Φ250(含土方、垫层)	m	35.000	128.20	4487.00	
B.1 楼地面工程(编码:0201)							
27	020102002001	防滑地砖地面 1、防滑地砖地面:300*300防滑地砖; 2、8cm厚C15砼基层; 3、10cm厚碎石底层。	m ²	94.170	110.68	10422.74	2985.24
B.2 墙、柱面工程(编码:0202)							
28	020201001001	外墙面一般抹灰 1、墙体类型：外墙	m ²	130.870	16.70	2185.53	1366.33
		本页小计				40273.06	9411.69

